



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
06.122.6217.2784.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Realizar a gestão das atividades de educação de trânsito	ACÇÃO REALIZADA	UNIDADE	30		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Campanhas educativas realizadas: [jan: 4,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Despesas com materiais pedagógicos utilizados nas campanhas educativas e para contratação de empresa especializada para a realização de eventos educativos. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional de Trânsito"; "Ciclista"; "Motociclista". Processo nº 00055-0000003329/2014-00 e outros.	2784		
06.122.8217.2396.5288 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0002 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	15		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada: [jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de natureza continuada, para operação e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das instalações físicas e prediais, conforme edital P.E 15/2016 e documentação dos autos. Processo nº 00000-0055022122/2016-00 e outros.	2396		
06.122.8217.8502.8768 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														
0003 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	1.346		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 1.686,00; fev: 1.694,00; mar: 1.701,00; abr: 1.689,00; mai: 1.227,00; jun: 1.332,00; jul: 1.591,00; ago: 1.610,00; set: 1.601,00; out: 1.607,00; nov: 1.617,00; dez: 1.619,00]. Processo nº 00055-0000004775/2020-99.	8502		
06.122.8217.8504.0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0004 - Conceder Benefícios a Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	2.416		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: [jan: 2.259,00; fev: 2.359,00; mar: 2.297,00; abr: 2.259,00; mai: 2.337,00; jun: 2.370,00; jul: 2.327,00; ago: 2.335,00; set: 2.326,00; out: 2.306,00; nov: 2.316,00; dez: 2.317,00]. Processo nº 00055-0000004775/2020-99.	8504		
06.122.8217.8517.0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	15		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Órgão Mantido. Prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização das unidades e instalações do Detran/DF, compreendendo além dos postos de trabalho, 80 serventes e 6 encarregados, conforme item 1(cota geral) do anexo "A" Edital P.E nº 21/2017 e documentação dos autos. Processo nº 0055-0000002145/2017-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	8517		
06.126.6217.1471.2485 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0115 - Modernizar o sistema de informação do Detran-DF	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Sistema Modernizado: Aquisição equipamentos/serviços em produtos da linha RED HAT Interprise, Jboss interprise middleware e cloud suite, RED HAT, nas mesmas linhas de produtos de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (SEI 28201622), conforme autorizado dos autos. Processo SEI nº 00055-0000057018/2019-84 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1471		
06.126.6217.2557.2564 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														
0006 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Prestação de serviços técnicos especializados da informação e comunicação (TIC) para planejamento, implantação e administração do ambiente tecnológico do Detran/DF, incluindo os diversos suportes constantes do projeto básico (SEI 34689327), conforme documentação dos autos. Processo nº 00055-0000004651/2020-11 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	2557		
06.128.8217.4088.0045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0007 - Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	800		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Servidores capacitados: [jan: 0,00; fev: 0,16; mar: 24,00; abr: 18,00; mai: 19,00; jun: 31,00; jul: 9,00; ago: 71,00; set: 35,00; out: 24,00; nov: 52,00; dez: 0,00] Curso de Lei Complementar nº 840/2011; Licitações e contratos - Lei nº 8.666/93; Administração orçamentária e financeira; Ética no Serviço Público; Gestã de Projetos; Gestão Estratégica de Pessoas. Processo nº 00055-0000080934/2019-18 e outros.	4088		
06.131.6217.8505.0958 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL Institucional														
0008 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10		99	01/05/2020	31/12/2020			Concluída	Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 00000-0055005107/2014-00). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	8505		
06.131.6217.8505.8749 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0009 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10		99	01/07/2020	31/12/2020			Concluída	Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 00000-0055005107/2014-00). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	8505		
06.131.8217.8505.0009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL Institucional														
0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Publicidade e propaganda institucional realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal DODF, referente à editais de licitação nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 00000-0055005921/2017-00 e outros.	8505		
06.131.8217.8505.8748 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL Institucional														
0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10		99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		8505		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

06.181.6217.1564.0002 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- BRAZLÂNDIA Institucional 0116 - Reformar unidade de atendimento do Detran-DF em Brazlândia	UNIDADE REFORMADA	METRO QUADRADO	142	4	04	01/11/2020	31/12/2021			Não Iniciada	1564		
06.181.6217.1564.0003 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- PLANO PILOTO . Institucional 0117 - Reformar unidade de atendimento do Detran-DF no Plano Piloto	UNIDADE REFORMADA	METRO QUADRADO	2.104	4	01	01/11/2020	31/12/2023			Não Iniciada	1564		
06.181.6217.1564.0004 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- GAMA Institucional 0118 - Reformar unidade de atendimento do Detran-DF no Gama	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	300	4	25	01/11/2020	31/12/2021			Não Iniciada	1564		
06.181.6217.1984.0035 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0119 - Construir prédios e próprios do Detran-DF no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	300	4	25	01/11/2020	31/12/2021			Não Iniciada	1984		
06.181.6217.1984.0036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GAMA Institucional 0120 - Construir prédios e próprios do Detran-DF no Gama	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	300	4	02	01/11/2020	31/12/2021			Não Iniciada	1984		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

06.181.6217.2469.9520 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	99	01/01/2020	31/12/2020				Concluída	Atividades gerenciadas: [jan: 1.459,00; fev: 1.291,00; mar: 928,00; abr: 977,00; mai: 817,00; jun: 616,00; jul: 629,00; ago: 684,00; set: 756,00; out: 738,00; nov: 531,00; dez: 405,00]. As principais atividades do gerenciamento são: o monitoramento das vias e a manutenção de todo o sistema semafórico. Os equipamentos utilizados para a manutenção do sistema são: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos; atualmente o Detran conta, até o momento, com 1.459 equipamentos. Processo nº 00055-0000053773/2019-90 e outros.	2469		
06.181.6217.2629.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0013 - Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	1.400.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Usuários atendidos: [jan: 112.641,00; fev: 90.577,00; mar: 61.162,00; abr: 1.206,00; mai: 407,00; jun: 14.811,00; jul: 27.431,00; ago: 30.798,00; set: 33.696,00; out: 32.661,00; nov: 33.669,00; dez: 35.168,00]. Atendidos por meio das Unidades de Atendimento ao Público e da Contratação de serviços de pessoas físicas para realizarem exames teóricos/técnicos e de direção veicular dos candidatos à obtenção da Permissão para Dirigir e da CNH, através da Banca Examinadora de Trânsito - BET. Processo nº 00055-0000003629/2017-00 e outros.	2629		
06.181.6217.2698.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0014 - Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	440		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Atividades gerenciadas: [jan: 132,00; fev: 104,00; mar: 77,00; abr: 34,00; mai: 0,00; jun: 13,00; jul: 146,00; ago: 279,00; set: 742,00; out: 161,00; nov: 220,00; dez: 121,00]. Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças nas viaturas do Detran, aquisição de combustível, serviços contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercício das funções de motorista para transporte de pessoas, materiais, documentos e objetos para atender a demanda do Detran. Processo nº 000055-0000024376/2019-19.	2698			
06.181.6217.2801.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional															
0015 - Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	90		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Operações realizadas: [jan: 8.450,00; fev: 8.409,00; mar: 8.513,00; abr: 9.965,00; mai: 9.948,00; jun: 9.123,00; jul: 8.569,00; ago: 7.968,00; set: 7.857,00; out: 8.051,00; nov: 7.551,00; dez: 6.672,00]. Bafômetro, Blitz, Escolar, Fumaça, Moto, Transporte Irregular, Controle de tráfego, Estacionamento, Patrulhamento e Outras. Processo nº 000055-0000134973/2018-61 e outros.	2801			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

<p>06.421.6217.2426.8435 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0016 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP</p>	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	30	99	01/01/2020	31/12/2020				Concluída	Pessoas assistidas: [jan: 24,00; fev: 24,00; mar: 32,00; abr: 16,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 23,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 23,00] Processo nº 00055-0000022162/2016-00 e outros.	2426		
<p>06.452.6217.4101.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>Institucional</p> <p>0122 - Implantar sinalização horizontal no Sol Nascente / Pôr do Sol</p>	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	21.900	32	01/11/2020	31/12/2020				Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 491,83]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
<p>Institucional</p> <p>0123 - Implantar sinalização vertical no Sol Nascente / Pôr do Sol</p>	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	80	32	01/03/2020	31/12/2020				Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 7,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
<p>Institucional</p>														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0124 - Implantar tacha e tachão no Sol Nascente / Pôr do Sol	SINALIZAÇÃ O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	300		32	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		4101		
06.452.6217.4101.0002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ARNIQUEIRA Institucional														
0125 - Implantar sinalização horizontal em Arniqueira	SINALIZAÇÃ O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	13.400		33	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1.208,33; dez: 274,58].Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0126 - Implantar sinalização vertical em Arniqueira	SINALIZAÇÃ O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	110		33	01/03/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [mar: 14,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 7,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0127 - Implantar tacha e tachão em Arniqueira	SINALIZAÇÃ O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	550		33	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 363,00].Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- PLANO PILOTO . Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0017 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	58.700		01	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 1.886,33; fev: 2.114,34; mar: 3.078,78; abr: 3.601,46; mai: 589,79; jun: 4.842,26; jul: 4.819,79; ago: 7.402,97; set: 3.806,81; out: 10.532,30; nov: 5.340,99; dez: 5.789,88]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0018 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	750		01	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 68,00; fev: 130,00; mar: 168,00; abr: 0,00; mai: 122,00; jun: 21,00; jul: 2,00; ago: 30,00; set: 51,00; out: 47,00; nov: 66,00; dez: 27,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0019 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	5.000		01	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 768,00; fev: 729,00; mar: 862,00; abr: 886,00; mai: 0,00; jun: 538,00; jul: 3.350,00; ago: 107,00; set: 88,00; out: 171,00; nov: 398,00; dez: 221,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0034 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- GAMA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0020 - Implantar sinalização horizontal no Gama	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	21.300		02	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 293,29; fev: 275,83; mar: 261,69; abr: 388,43; mai: 125,51; jun: 514,90; jul: 2.438,68; ago: 0,00; set: 776,31; out: 438,19; nov: 1.263,16; dez: 5.851,84]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0021 - Implantar sinalização vertical no Gama	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.900		02	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 9,00; fev: 37,00; mar: 22,00; abr: 6,00; mai: 45,00; jun: 12,00; jul: 20,00; ago: 9,00; set: 10,00; out: 29,00; nov: 3,00; dez: 1,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0022 - Implantar tacha e tachão no Gama	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.900		02	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 395,00; ago: 0,00; set: 258,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 126,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0035 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-TAGUATINGA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0023 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	21.500		03	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 429,10; fev: 1.655,83; mar: 2.554,62; abr: 4.754,45; mai: 1.521,80; jun: 0,00; jul: 1.823,32; ago: 1.893,12; set: 2.714,43; out: 848,51; nov: 243,39; dez: 593,07]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0024 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	290		03	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 6,00; fev: 12,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 28,00; jun: 1,00; jul: 21,00; ago: 18,00; set: 78,00; out: 38,00; nov: 40,00; dez: 11,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0025 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.600		03	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 423,00; fev: 1.724,00; mar: 26,00; abr: 1.495,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 566,00; ago: 335,00; set: 24,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-BRAZLÂNDIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0026 - Implantar sinalização horizontal em Brasília	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	7.050		04	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 785,01; fev: 1.770,66; mar: 0,00; abr: 861,64; mai: 354,14; jun: 0,00; jul: 1.454,18; ago: 0,00; set: 20,65; out: 48,15; nov: 24,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0027 - Implantar sinalização vertical em Brasília	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	30		04	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 7,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0028 - Implantar tacha e tachão em Brasília	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.600		04	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 48,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 927,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-SOBRADINHO														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0029 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	10.100		05	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 434,32; fev: 5,60; mar: 776,97; abr: 3.775,37; mai: 2.368,24; jun: 98,74; jul: 832,46; ago: 2.885,27; set: 135,40; out: 25,91; nov: 43,99; dez: 67,23]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0030 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	70		05	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 16,00; fev: 9,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 21,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 15,00; set: 9,00; out: 1,00; nov: 6,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0031 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	460		05	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 20,00; fev: 80,00; mar: 0,00; abr: 2.130,00; mai: 450,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 24,00; out: 0,00; nov: 8,00; dez: 8,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0038 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-PLANALTINA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0032 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13.800		06	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 1,20; fev: 956,15; mar: 2.658,99; abr: 523,05; mai: 1.925,57; jun: 2.059,28; jul: 591,74; ago: 3.923,74; set: 193,46; out: 25,91; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0033 - Implantar sinalização vertical em Planaltina	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	160		06	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 63,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 12,00; ago: 20,00; set: 26,00; out: 18,00; nov: 7,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0034 - Implantar tacha e tachão em Planaltina	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	240		06	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 331,00; fev: 494,00; mar: 866,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 82,00; jul: 0,00; ago: 435,00; set: 507,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0039 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- PARANOÁ														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0035 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	10.000		07	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 373,22; fev: 106,81; mar: 2,68; abr: 388,71; mai: 4.936,69; jun: 0,00; jul: 631,10; ago: 0,00; set: 953,43; out: 857,01; nov: 422,16; dez: 1.243,18]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0036 - Implantar sinalização vertical no Paranoá	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	60		07	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 3,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 31,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 9,00; ago: 0,00; set: 76,00; out: 8,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0037 - Implantar tacha e tachão no Paranoá	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.100		07	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 231,00; mar: 6,00; abr: 0,00; mai: 292,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 165,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0040 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- NÚCLEO BANDEIRANTE														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0038 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	6.400		08	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 4,16; mar: 374,03; abr: 2,84; mai: 38,92; jun: 144,99; jul: 468,64; ago: 484,92; set: 1.480,87; out: 1.057,62; nov: 1.193,81; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0039 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	30		08	01/07/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 21,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0040 - Implantar tacha e tachão no Núcleo Bandeirante	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.200		08	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão revitalizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 227,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 49,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0041 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- CEILÂNDIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0041 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	21.900		09	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 196,39; fev: 353,22; mar: 253,63; abr: 0,00; mai: 235,75; jun: 2.716,79; jul: 282,62; ago: 3.915,59; set: 3.139,35; out: 390,64; nov: 392,73; dez: 7,02]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0042 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	290		09	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 67,00; fev: 50,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 24,00; jun: 6,00; jul: 55,00; ago: 17,00; set: 18,00; out: 36,00; nov: 84,00; dez: 6,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0043 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	2.400		09	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 17,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0042 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- GUARÁ														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0044 - Implantar sinalização horizontal no Guará	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	15.950		10	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 886,75; fev: 26,46; mar: 1.500,03; abr: 170,00; mai: 952,00; jun: 3.449,46; jul: 992,97; ago: 1.336,02; set: 2.396,44; out: 159,03; nov: 103,81; dez: 8,80]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0045 - Implantar sinalização vertical no Guará	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	110		10	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 35,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 14,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 39,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0046 - Implantar tacha e tachão no Guará	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	700		10	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 464,00; fev: 0,00; mar: 140,00; abr: 27,00; mai: 348,00; jun: 2.518,00; jul: 68,00; ago: 134,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0043 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- CRUZEIRO														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0047 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	10.700		11	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 131,40; fev: 25,99; mar: 23,85; abr: 1.486,41; mai: 221,90; jun: 272,68; jul: 2.609,13; ago: 905,51; set: 0,00; out: 171,10; nov: 53,41; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0048 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	70		11	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 2,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 4,00; out: 5,00; nov: 8,00; dez: 2,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0049 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	800		11	01/07/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 53,00; set: 1.293,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0044 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-SAMAMBAIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0050 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	15.400		12	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 70,80; fev: 2.383,91; mar: 173,58; abr: 197,33; mai: 2.189,69; jun: 58,04; jul: 94,63; ago: 2.737,13; set: 910,31; out: 1.336,68; nov: 110,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0051 - Implantar sinalização vertical em Samambaia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	340		12	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 8,00; fev: 14,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 30,00; jun: 5,00; jul: 26,00; ago: 1,00; set: 58,00; out: 14,00; nov: 27,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0052 - Implantar tacha e tachão em Samambaia	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.800		12	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 496,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2.088,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0045 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SANTA MARIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0053 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria	SINALIZAÇÃO O IMPLANTADA	METRO QUADRADO	12.100		13	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 260,90; fev: 0,00; mar: 373,78; abr: 3,10; mai: 48,28; jun: 7.561,23; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 51,82; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0054 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria	SINALIZAÇÃO O IMPLANTADA	UNIDADE	90		13	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 8,00; fev: 58,00; mar: 14,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 9,00; jul: 0,00; ago: 6,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 10,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0055 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria	SINALIZAÇÃO O IMPLANTADA	UNIDADE	1.100		13	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1.504,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0046 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SÃO SEBASTIÃO														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0056 - Implantar sinalização horizontal em São Sebastião	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	9.650		14	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 2.367,71; fev: 50,10; mar: 832,20; abr: 1.266,48; mai: 232,62; jun: 1.880,13; jul: 2.558,38; ago: 373,98; set: 316,46; out: 25,91; nov: 0,00; dez: 100,66]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0057 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	70		14	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 8,00; ago: 0,00; set: 55,00; out: 24,00; nov: 23,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0058 - Implantar tacha e tachão em São Sebastião	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	390		14	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 61,00; fev: 90,00; mar: 0,00; abr: 308,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- RECANTO DAS EMAS Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0059 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8.900		15	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 5,36; mar: 67,21; abr: 0,00; mai: 962,96; jun: 0,00; jul: 1.977,04; ago: 0,00; set: 150,70; out: 2.635,44; nov: 371,30; dez: 1.268,87]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0060 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	50		15	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 21,00; nov: 5,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0061 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.600		15	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 667,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 509,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0048 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- LAGO SUL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0062 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	7.700		16	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 538,84; fev: 114,48; mar: 209,76; abr: 529,75; mai: 1.005,02; jun: 20,42; jul: 435,52; ago: 1.127,42; set: 1.135,79; out: 25,91; nov: 55,05; dez: 90,31]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0063 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	90		16	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 1,00; fev: 44,00; mar: 21,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 9,00; set: 16,00; out: 3,00; nov: 29,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0064 - Implantar tacha e tachão no Lago Sul	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	900		16	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 286,00; fev: 190,00; mar: 0,00; abr: 342,00; mai: 546,00; jun: 8,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- RIACHO FUNDO														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0065 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8.600		17	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 25,81; fev: 5,64; mar: 0,00; abr: 72,52; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 643,28; ago: 0,00; set: 627,14; out: 960,05; nov: 957,26; dez: 2.342,43]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0066 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	50		17	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 20,00; set: 0,00; out: 23,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0067 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	700		17	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 564,00; dez: 222,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0050 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- LAGO NORTE Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0068 - Implantar sinalização horizontal no Lago Norte	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	7.200		18	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 975,72; mar: 3.190,49; abr: 122,85; mai: 0,00; jun: 439,51; jul: 1.344,80; ago: 0,00; set: 0,00; out: 596,33; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0069 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	70		18	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 10,00; out: 15,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0070 - Implantar tacha e tachão no Lago Norte	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	220		18	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 285,00; mar: 693,00; abr: 21,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0051 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-CANDANGOLÂNDIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0071 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	4.850		19	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 2,88; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 107,27; jul: 31,63; ago: 229,71; set: 1.414,65; out: 25,91; nov: 1.009,80; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0072 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	30		19	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 11,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0073 - Implantar tacha e tachão na Candangolândia	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	300		19	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 419,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0052 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- ÁGUAS CLARAS														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0074 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13.400		20	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 77,07; fev: 303,28; mar: 0,00; abr: 4.340,53; mai: 654,64; jun: 329,15; jul: 9.987,82; ago: 695,01; set: 1.111,61; out: 141,82; nov: 16,42; dez: 20,57]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0075 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	120		20	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 14,00; jun: 2,00; jul: 22,00; ago: 12,00; set: 5,00; out: 27,00; nov: 7,00; dez: 4,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0076 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.100		20	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 19,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 198,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 8,00; dez: 18,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0053 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- RIACHO FUNDO II Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0077 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8.800		21	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 19,80; fev: 13,40; mar: 4,80; abr: 0,00; mai: 18,44; jun: 0,00; jul: 1.187,12; ago: 204,52; set: 0,00; out: 834,46; nov: 1.162,53; dez: 4.203,64]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0078 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	70		21	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 10,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 6,00; set: 4,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 7,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0079 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	900		21	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		4101		
06.452.6217.4101.0054 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-SUDOESTE/OCTOGONAL														
Institucional														
0080 - Implantar sinalização horizontal no Sudoeste/Octogonal	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	9.550		22	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 33,29; fev: 45,22; mar: 3,55; abr: 21,41; mai: 0,00; jun: 1.503,48; jul: 52,44; ago: 1.277,18; set: 707,18; out: 504,20; nov: 41,62; dez: 1.868,26]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0081 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	90		22	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 24,00; fev: 10,00; mar: 1,00; abr: 11,00; mai: 33,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 16,00; out: 25,00; nov: 19,00; dez: 26,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0082 - Implantar tacha e tachão no Sudoeste/Octogonal	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	800		22	01/09/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 324,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 45,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- VARJÃO														
Institucional														
0083 - Implantar sinalização horizontal no Varjão	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.750		23	01/11/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 54,16; mai: 0,00; jun: 39,64; jul: 0,00; ago: 28,62; set: 0,00; out: 383,83; nov: 660,55; dez: 693,97]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0084 - Implantar sinalização vertical no Varjão	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	40		23	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 9,00; set: 0,00; out: 8,00; nov: 91,00; dez: 1,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0088 - Implantar tacha e tachão no Park Way	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	600		24	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 47,00; mar: 0,00; abr: 49,00; mai: 32,00; jun: 213,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 430,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0057 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional														
0089 - Implantar sinalização horizontal no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	20.400		25	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 68,63; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 235,00; jul: 112,70; ago: 0,00; set: 534,70; out: 3,90; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0090 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	60		25	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical revitalizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 25,00; mai: 3,00; jun: 4,00; jul: 27,00; ago: 9,00; set: 11,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0091 - Implantar tacha e tachão no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.100		25	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		4101		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0095 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	2.850		27	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 51,31; fev: 41,60; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 498,87; jun: 0,00; jul: 1.440,82; ago: 49,26; set: 1.997,15; out: 156,66; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0096 - Implantar sinalização vertical no Jardim Botânico	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	40		27	01/11/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020	Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 13,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0097 - Implantar tacha e tachão no Jardim Botânico	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	400		27	01/11/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 338,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 742,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 15,00; nov: 0,00; dez: 54,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

06.452.6217.4101.0060 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- ITAPOÃ														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0098 - Revitalizar sinalização horizontal em Itapoã	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	METRO QUADRAD O	3.550		28	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 0,00; fev: 90,62; mar: 73,41; abr: 0,00; mai: 56,97; jun: 1.586,46; jul: 236,04; ago: 0,00; set: 0,00; out: 699,76; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0099 - Implantar sinalização vertical em Itapoã	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	40		28	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 3,00; fev: 0,00; mar: 27,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 42,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		

Institucional														
0100 - Implantar tacha e tachão em Itapoã	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	200		28	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 103,00; mar: 80,00; abr: 0,00; mai: 12,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] (processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros).	4101		

06.452.6217.4101.0061 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SIA														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0101 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	5.450		29	01/07/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal revitalizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 332,35; abr: 250,82; mai: 325,19; jun: 0,00; jul: 1.567,84; ago: 1.002,52; set: 2.046,95; out: 27,62; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0102 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	80		29	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical implantada: [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 6,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 37,00; ago: 1,00; set: 12,00; out: 17,00; nov: 0,00; dez: 0,00] (processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros).	4101		
Institucional														
0103 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.300		29	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 1.048,00; mar: 2.304,00; abr: 0,00; mai: 48,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] (processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros).	4101		
06.452.6217.4101.0062 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- VICENTE PIRES														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0104 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	7.600		30	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 15,16; fev: 19,20; mar: 0,00; abr: 210,57; mai: 10,40; jun: 395,93; jul: 999,95; ago: 55,68; set: 108,10; out: 38,87; nov: 196,72; dez: 372,99] (processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros).	4101		
Institucional														
0105 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	70		30	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização vertical revitalizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 5,00; jul: 36,00; ago: 0,00; set: 8,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
Institucional														
0106 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	1.100		30	01/11/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Tacha e Tachão implantados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 311,00; jul: 53,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros.	4101		
06.452.6217.4101.0063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- FERCAL														
Institucional														
0107 - Implantar sinalização horizontal na Fercal	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.900		31	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sinalização horizontal implantada: [jan: 138,76; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] (processo nº 00055-0000010812/2016-00 e outros).	4101		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

Institucional														
0108 - Implantar sinalização vertical na Fercal	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	20		31	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada			4101	
Institucional														
0109 - Implantar tacha e tachão na Fercal	SINALIZAÇÃO O IMPLANTAD A	UNIDADE	80		31	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada			4101	
28.846.0001.9001.6166 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0110 - Pagar sentenças judiciais	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	1.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sentenças judiciais pagas referentes ao repasse de recursos financeiros por este órgão, com vistas à quitação de requisições de pequeno valor (RPV) emitidas pelo TJDF em face do Detran/DF. [jan: 18,00; fev: 13,00; mar: 11,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 16,00; jul: 31,00; ago: 39,00; set: 24,00; out: 14,00; nov: 13,00; dez: 18,00] (Processo nº 00020-000000804/2020-96)		9001	
28.846.0001.9009.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0111 - Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	-	-	1.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Multas de trânsito indenizadas/restituídas. [jan: 81,00; fev: 148,00; mar: 76,00; abr: 60,00; mai: 138,00; jun: 105,00; jul: 52,00; ago: 46,00; set: 48,00; out: 42,00; nov: 31,00; dez: 38,00] (processo nº 00055-0000044685/2019-05).	9009		
28.846.0001.9033.9557 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														
0112 - Recolher contribuição para o PIS/ PASEP	-	-	12		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	PIS/ PASEP concedido. (Processo nº 00055-0000001629/2020-10) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	9033		
28.846.0001.9041.0010 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														
0113 - Converter licença prêmio em pecúnia	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	300		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 10,00; mar: 13,00; abr: 16,00; mai: 18,00; jun: 18,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 20,00; out: 21,00; nov: 21,00; dez: 21,00]. (Processo nº 00055-0000004775/2020-99)	9041		
28.846.0001.9050.0015 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0121 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	1.000		99	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Ressarcimentos efetuados: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] . Processo nº 00055-000022286/2020- 19.	9050		
28.846.0001.9093.0009 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0114 - Pagar outras indenizações/ restituições	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	1.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 68,00; fev: 36,00; mar: 66,00; abr: 130,00; mai: 213,00; jun: 62,00; jul: 35,00; ago: 35,00; set: 44,00; out: 39,00; nov: 41,00; dez: 54,00]. Processo nº 00055- 0000008072/2019-04 e outros.	9093		

(***) CONSERVAÇÃO DE
PATRIMÔNIO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º Bimestre de 2020